

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 09/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới,
phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề
phát sinh giữa hai kỳ họp;

Xét Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hạ
tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành
phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-KTNS ngày 21 tháng 3 năm 2023
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ
thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy
Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Bình
Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp phải nhiều khó khăn, vướng
mắc, phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất một số hộ dân nên mất nhiều thời
gian để thực hiện. Bên cạnh đó, đơn giá bồi thường tại thời điểm lập phương án
có sự thay đổi (tăng so với thời điểm lập dự toán) nên dẫn đến kinh phí bồi
thường giải phóng mặt bằng tăng so với dự toán.

Trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh thiết kế, kết cấu đối với các hạng mục đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đường ĐS10 của dự án cho phù hợp với kết cấu Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn.

Vì vậy, cần phải điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018	Điều chỉnh, bổ sung
	Tổng mức đầu tư dự án (Tăng 5.150.028.363 đồng)	
	110.800.000.000	115.950.028.363
	Thời gian thực hiện dự án	
	Năm 2018 - 2022	Năm 2018 - 2023

3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*



CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng