

Số: 26/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Đập ngăn mặn An Mỹ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH**  
**KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn An Mỹ;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn An Mỹ; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-KTNS ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn An Mỹ do Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

**1. Lý do điều chỉnh:**

Dự án Đập ngăn mặn An Mỹ được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021. Dự án phục vụ đa mục tiêu, xây dựng trên khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp. Đặc điểm khu vực xây dựng là vùng triều cường, nhiễm mặn, nền đất yếu nên trong quá trình thực hiện khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cần kiểm tra, xem xét, nghiên cứu nhiều giải pháp, biện pháp xử lý để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ

thuật; tăng hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí xây dựng, không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Do đó, công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng được các bên liên quan cùng phối hợp kiểm tra nghiên cứu và đưa ra giải pháp thực hiện tối ưu nhất, nên đã mất nhiều thời gian.

**2. Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.

Nội dung	Phê duyệt tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*

*th* *th*

**CHỦ TỊCH**



*th*

**Hồ Quốc Dũng**