

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
Số: 55/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Định, ngày 21 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XIII KỶ HỌP THỨ 12 (KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và  
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 12 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  
và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của  
tỉnh Bình Định,

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban  
nhân dân tỉnh về quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường  
Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân; Báo cáo thẩm tra số  
87/BC-KTNS ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng  
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Đường  
Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân do Ban Quản lý dự án Giao  
thông tỉnh làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây  
dựng tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020, với thời gian  
thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2023 và được khởi công thi công xây  
dựng từ tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, do vướng mắc công tác giải phóng mặt  
bằng nên chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng (tháng 7 năm

2023 mới bàn giao hết mặt bằng cho nhà thầu). Hiện nay, nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi công xây dựng nền đường xử lý đất yếu và các công trình thoát nước đối với phạm vi mới bàn giao mặt bằng (dự kiến tháng 8 năm 2024 mới kết thúc công tác thi công nền đường xử lý đất yếu). Đồng thời, để đảm bảo thời gian hoàn thiện các thủ tục kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành và bàn giao tài sản công trình theo quy định nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án đến năm 2025 là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2025

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *Th*



**CHỦ TỊCH**

*Th*  
**Hồ Quốc Dũng**