

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 82/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

**Dự án: Khu tái định cư phía Bắc Công viên khoa học,
khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 14**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề
phát sinh giữa hai kỳ họp;*

*Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Khu tái
định cư phía Bắc Công viên Khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành
phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 112/BC-KTNS ngày 29 tháng 11 năm 2023
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Khu tái
định cư phía Bắc Công viên Khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành
phố Quy Nhơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại mục 22
Phụ lục chung của Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018
với tổng mức đầu tư 60.850 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 -
2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, gặp phải khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vì ban đầu không có sự đồng thuận của các hộ dân nên công tác giải phóng mặt bằng kéo dài đến năm 2023 mới đủ cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tại thời điểm năm 2023, do có sự thay đổi về đơn giá bồi thường đất, nhà, vật kiến trúc so với ban đầu. Do đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tăng thêm 20.478 triệu đồng.

Vì vậy, cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 81.328 triệu đồng và thời gian thực hiện dự án đến năm 2026 để đảm bảo đủ nguồn vốn và thời gian để thi công hoàn thành dự án theo các yêu cầu về kỹ thuật, cũng như hoàn thành các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Nội dung được phê duyệt tại Mục 22 phụ lục chung của Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư dự án	60.850 triệu đồng	81.328 triệu đồng
2	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019-2023	Năm 2019-2026

3. Các nội dung khác:

Các nội dung khác thực hiện theo Mục 22 phụ lục chung, Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2023. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp. *th*



CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng