

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 65/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán, Đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Quản lý dự án đã kiểm tra, rà soát tổng dự toán công trình; theo đó tổng dự toán công trình bị vượt khoảng 20 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt do tại thời điểm hiện hành giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị tăng cao so với thời điểm phê duyệt chủ trương

đầu tư, chi phí dự phòng của dự án không đủ để bù vào phần tăng của chi phí xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư công trình; đồng thời, công trình có các vật liệu hoàn thiện đạt tính kỹ, mỹ thuật để đáp ứng các tiêu chí kiến trúc đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện của dự án.

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27/7/2021	Điều chỉnh, bổ sung
1	Tổng mức đầu tư dự án (Tăng 19.468.151.000 đồng) 75.000.000.000 đồng	94.468.151.000 đồng
2	Thời gian thực hiện dự án Năm 2021 - 2023	Năm 2022 - 2025

3. Cơ cấu nguồn vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung:

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 bố trí khi cân đối được nguồn lực

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2022. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỷ họp. *zh*



Hồ Quốc Dũng