

Số: 68/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở
xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương
đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân
cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy
Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 100/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội
đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật
Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành
phố Quy Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường Bình Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại
Phụ lục số 02 của Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 với thời
gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023 và được khởi công từ năm 2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp khó khăn trong việc di dời mồ mã do một số hộ dân ở xa không kê khai kịp thời và khiếu nại về đơn giá bồi thường nên mất nhiều thời gian để vận động, giải thích cho các hộ dân về chính sách và đơn giá bồi thường, dẫn đến thời gian di dời mồ mã kéo dài. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng vẫn có 02 hộ dân cản trở việc thi công (cản trở xây dựng tuyến kè), nên thời gian hoàn thành dự án chậm hơn so với tiến độ đã đề ra. Vì vậy, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 để tiếp tục triển khai, hoàn thành dự án.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Phụ lục số 02, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	2021 - 2023	2021 - 2024

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng