

Số: 66/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới)  
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính  
phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ  
trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban  
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khu  
vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Báo  
cáo thẩm tra số 98/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế-Ngân  
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại  
kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khu vực  
01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước do Ban  
Giải phóng mặt bằng tỉnh làm chủ đầu tư.

**1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phụ  
lục số 03 của Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 với thời  
gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023 và được khởi công từ quý II, năm 2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nhà thầu vẫn chưa thể thi công hoàn  
thiện dự án do còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng; trên mặt bằng triển

khai dự án còn 35 hộ dân và mồ mả chưa di dời; đồng thời, việc thực hiện dự án cần phải nâng cao độ võng đường dây 110kV Quy Nhơn - Nhơn Hội đoạn đi qua công trình để đảm bảo an toàn điện theo yêu cầu của cơ quan quản lý điện. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần có thêm thời gian để hoàn thiện các thủ tục kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành và bàn giao tài sản công trình theo quy định. Do vậy, cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 để đảm bảo thời gian hoàn thiện các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành và bàn giao tài sản công trình theo quy định.

**2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Phụ lục số 03, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	2020 - 2023	2020 - 2024

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2023. /

**Nơi nhận:**

- UBNDTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỷ họp. *Zh*



**CHỦ TỊCH**

*Quốc Dũng*  
**Hồ Quốc Dũng**